INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

Nazwa zadania	Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 w formule zaprojektuj i wybuduj
Inwestor	Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21- 500 Biała Podlaska
Wykonawca Konsorcjum	Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX sp. z o. o., Biała Podlaska Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TreDROM Sp. z o. o., Biała Podlaska
Nadzór inwestorski	INVESTCOM Sp. z o. o., ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska

PROTOKÓŁ NR 11
z Rady Budowy w dniu 11.12.2025r.

Notatkę sporządziła:	Magdalena Semeniuk – Investcom Sp. z o. o.
Należy rozesłać do:	Uczestników

UCZESTNICY:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	E-mail / Telefon kom.	Firma
1	Agnieszka Stepiuk	Zastępca Dyrektora			ZDP w Białej Podlaskiej
2	Krzysztof Salak	Kierownik sekcji			ZDP w Białej Podlaskiej
3	Bogdan Daniluk	Zastępca Wójta Gminy Terespol			Gmina Terespol
4	Tomasz Szewczyk	Wójt Gminy Zalesie			Gmina Zalesie
5	Piotr Gassa	Sekretarz Gminy Zalesie			Gmina Zalesie
6	Eugeniusz Izdebski	Prezes Zarządu			PW BUDOMEX
7	Wiesław Harasimiuk	Kierownik budowy			PBD Tre-DROM
8	Piotr Drąg	Kierownik robót elektrycznych			PW BUDOMEX
9	Tomasz Mikołajuk	Projektant			TMP PROJEKT
10	Anna Gadawska	Kierownik biura projektu i przygotowania produkcji			PW BUDOMEX
11	Waldemar Malesa	Prezes Zarządu			INVESTCOM
12	Jacek Rogala	Inspektor nadzoru branży mostowej			INVESTCOM
13	Dariusz Borowski	Inspektor nadzoru branży drogowej			INVESTCOM
14	Grzegorz Bykowski	Inspektor nadzoru branży elektrycznej			INVESTCOM
15	Jan Frończuk	Inspektor nadzoru branży teletechnicznej			INVESTCOM
16	Magdalena Semeniuk	Asystent ds. inwestycji			INVESTCOM

Program posiedzenia Rady Budowy Nr 10

- **I.** Wizytacja budowy
- **II.** Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy.
- **III.** Omówienie postępu robót.
- **IV.** Ocena wykonanych robót.
- **V.** Sprawy techniczne.
- **VI.** Sprawy różne.
- **VII.** Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.
- **VIII.** Ustalenie terminu następnej narady.

INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

I. Wizytacja budowy.

Prowadzący spotkanie, zapoznał zebranych z programem posiedzenia i po zaakceptowaniu porządku przystąpił do jego realizacji.

II. Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy.

Prowadzący spotkanie, zapoznał zebranych z programem posiedzenia i po zaakceptowaniu porządku przystąpił do jego realizacji.

III. Omówienie postępu robót.

Zgodnie z informacją Kierownika budowy wykonano następujący zakres prac:

Branża drogowa

- wykonano drugą warstwę podbudowy zasadniczej w km 0+000 – 3+400 wraz z zatokami postojowymi oraz na drodze dojazdowej w km od 0+000 do 0+217
- wykonano warstwę z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 na drodze serwisowej
- kontynuowano wykonywanie nasypów na dojazdach do przyczółków
- rozpoczęto prace związane z wykonywaniem rowów oraz przepustów na wjazdach indywidualnych

Branża mostowa

- zbrojenie ustroju nośnego + poprzecznic II etap - 100%
- szalowanie ustroju nośnego + poprzecznic - 100%
- betonowanie ustroju nośnego - 100%
- rozpoczęto zasypki przyczółków (przyczółek P1 - 7 warstw z 17, przyczółek P4 - 8 warstw z 18)
- montaż izolacji pod kapami chodnikowymi - 100%
- montaż desek gzymsowych na ustroju - 100%
- montaż krawężników na ustroju - 100%
- zbrojenie kap chodnikowych - 100%
- betonowanie kap chodnikowych - 100%

Branża elektryczna

- ułożono kable i zamontowano słupy oświetleniowe na fundamentach (bez opraw) na odcinku od km 0+000 do km 3+400

Branża teletechniczna

- wykonano kanał technologiczny od 0+000 do 3+400, montowane są ramy i pokrywy studni

Prace projektowe – Etap II

Wydana została decyzja wodnoprawna i decyzja środowiskowa. Projektant ma już komplet dokumentów i uzgodnień. Do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID konieczne jest jeszcze pozyskanie przez Powiat Bialski działek należących do PKP.

IV. Ocena wykonanych robót.

Inspektor nadzoru branży mostowej

1) Roboty wykonywane są zgodnie z projektem i technologią.
2) Jakość i organizację robót ocenia dobrze.
3) Wykonawca przedstawia materiały planowane do wbudowania z odpowiednim wyprzedzeniem. Ostatnio uzgodnione zostały materiały do wykonania kap chodnikowych, podlewki pod krawężniki, krawężniki, papa, żywica.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl
NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

4) Wykonawca na jutro planuje montaż dylatacji płyty pomostowej i wstrzymanie robót na okres zimowy. Inspektor zwraca uwagę, aby na czas wstrzymania robót zdemontowane zostało rusztowanie ze schodami na wiadukt.

Inspektor nadzoru branży drogowej

5) Jakość oraz tempo wykonywanych robót ocenia dobrze.
6) Materiały oraz recepty na mieszankę bitumiczną zostały zatwierdzone przed wbudowaniem.
7) Zorganizowane zostało spotkanie z Projektantem i Wykonawcą w celu omówienia uwag do projektu wzmocnienia nasypu zgłoszonych na poprzedniej radzie budowy.
8) W odpowiedzi na zgłoszone uwagi, Projektant przedstawił poprawiony projekt wzmocnienia nasypu. Projekt ten uwzględnia inne rozwiązanie wzmocnienia niż proponowane przez Inspektora.

Inspektor nadzoru branży elektrycznej

9) Otrzymał wnioski na materiały planowane do wbudowania.
10) Nie ma uwag do jakości wykonywanych robót i współpracy z Wykonawcą.

Inspektor nadzoru branży teletechnicznej.

11) Nie ma uwag do jakości wykonywanych robót i współpracy z Wykonawcą

ZDP Zamawiający

12) Nie ma uwag do jakości i tempa prowadzonych robót.

UG Terespol

13) Nie ma uwag.

UG Zalesie

14) Nie ma uwag.

V. Sprawy techniczne.

1. Wykonawca poinformował, że zostały zamówione oprawy oświetleniowe sterowane zegarem astronomicznym, zgodnie z projektem. Kierownik robót poinformował, że w pierwszym etapie na terenie Gminy Zalesie będzie zamontowanych 55 lamp, a na terenie gminy Terespol 35 lamp. W drugim etapie zostaną zamontowane 44 lampy na terenie Gminy Terespol. Ustalono sposób działania oświetlenia i ustawienia natężenia oświetlenia: do godziny 22.00 – 40%, po 22.00 – 10%.
2. Wójt gminy Terespol, zwrócił uwagę, że na terenie Gminy stosowany jest system DALI do sterowania oświetleniem ulicznym. Kierownik robot poinformował, że w projekcie przewidziane były tylko kable zasilające oświetlenie, a wpięcie oświetlenia do systemu wymaga doprowadzenia kabli sterujących lub montowania sterowników na oprawach oświetleniowych.

VI. Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.

Branża drogowa

- wykonanie warstwy wiążącej na odcinku od 0+000 do 3+400 oraz na drodze dojazdowej od 0+000 do 0+217 oraz na drodze serwisowej od km 0+000 do km 1+200
- kontynuowanie wykonywania i zbrojenia nasypów na dojazdach do przyczółków
- kontynuowanie wykonywania zbiorników retencyjnych
- kontynuowanie prac związanych z wykonywaniem toru 833 i 834
- kontynuowanie prac związanych z wykonywaniem rowów wraz z przepustami

Branża mostowa

- montaż dylatacji
- zasypki przyczółków i stożków

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

Branża elektryczna
- nie planowane

Branża teletechniczna
- roboty wykończeniowe

Prace projektowe – II etap:
- złożenie wniosku o decyzję ZRiD II etap

VII. Sprawy różne.

1. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu sfinalizowania pozyskania działek PKP, co umożliwi złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID na drugi odcinek.
2. Wykonawca zamierza zgłosić do odbioru i rozliczenia pierwszy etap prac w styczniu 2026 roku. W porozumieniach, jakie Powiat Bialski zawarł z gminą Terespol i gminą Zalesie przewidziano wypłatę udziału własnego gmin w 2025 roku. Gminy mają zaplanowaną w budżecie kwotę na wypłatę środków w 2025r. Przesunięcie środków na wypłaty udziału własnego na 2026 rok, wymaga podjęcia stosownych uchwał przez rady gminy i wprowadzenia zmian w budżetach oraz podpisania nowych porozumień z Powiatem Bialskim.

VIII. Ustalenie terminu kolejnej narady.

Ustalono, że kolejna narada odbędzie się 14.01.2025r. o godz. 10.00.

Wszyscy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie odrębnym pismem.

UWAGI do zapisów w protokole, należy zgłosić w ciągu trzech dni od jego otrzymania.
BRAK UWAG oznacza akceptację treści protokołu.