INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

Nazwa zadania	Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 w formule zaprojektuj i wybuduj
Inwestor	Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21- 500 Biała Podlaska
Wykonawca Konsorcjum	Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o. o., Biała Podlaska Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TreDROM Sp. z o. o., Biała Podlaska
Nadzór inwestorski	INVESTCOM Sp. z o. o., ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska

PROTOKÓŁ NR 14
z Rady Budowy w dniu 30.06.2026r.

Notatkę sporządziła:	Magdalena Semeniuk – Investcom Sp. z o. o.

UCZESTNICY:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	E-mail / Telefon kom.	Firma
1	Artur Rogulski	Dyrektor			ZDP w Białej Podlaskiej
2	Agnieszka Stepiuk	Zastępca Dyrektora			ZDP w Białej Podlaskiej
3	Krzysztof Salak	Kierownik sekcji			ZDP w Białej Podlaskiej
4	Marek Sulima	Kierownik			ZDP w Białej Podlaskiej
5	Bogdan Daniluk	Zastępca Wójta Gminy Terespol			Gmina Terespol
6	Piotr Gassa	Sekretarz Gminy Zalesie			Gmina Zalesie
7	Eugeniusz Izdebski	Wiceprezes Zarządu			PW BUDOMEX
8	Wiesław Harasimiuk				PBD Tre-DROM
9	Michał Bzdyra	Kierownik robót mostowych			MARBRO
10	Anna Gadawska	Kierownik Działu Technicznego			PW BUDOMEX
11	Waldemar Malesa	Prezes Zarządu			INVESTCOM
12	Jacek Rogala	Inspektor nadzoru branży mostowej			INVESTCOM
13	Dariusz Borowski	Inspektor nadzoru branży drogowej			INVESTCOM
14	Magdalena Semeniuk	Asystent ds. inwestycji			INVESTCOM

Program posiedzenia Rady Budowy

- **I.** Wizytacja budowy
- **II.** Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy.
- **III.** Omówienie postępu robót.
- **IV.** Ocena wykonanych robót.
- **V.** Sprawy techniczne.
- **VI.** Sprawy różne.
- **VII.** Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.
- **VIII.** Ustalenie terminu następnej narady.

I. Wizytacja budowy.

Podczas wizytacji budowy Wykonawca poinformował o zakresie wykonanych robót, planach na najbliższy okres oraz o problemach technicznych, które pojawiły się podczas realizacji robót.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl
NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

II. Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy.

Prowadzący spotkanie, zapoznał zebranych z programem posiedzenia i po zaakceptowaniu porządku przystąpił do jego realizacji.

III. Omówienie postępu robót.

Zgodnie z informacją Kierownika budowy wykonano następujący zakres prac:

Branża drogowa
- wykonano nasypy wraz ze zbrojeniem do podpory P1 i od podpory P4
- wykonano warstwę z gruntu stabilizowanego cementem 3/4 w km 3+680 do km 3+900
- wykonano warstwę podbudowy pomocniczej w km 3+680 do km 3+900
- wykonano warstwę z gruntu stabilizowanego cementem 3/4 w km 3+400 do km 3+630
- wykonano warstwę podbudowy pomocniczej w km 3+400 do km 3+630
- wykonano warstwę podbudowy zasadniczej w km 3+680 do km 3+900
- wykonano I warstwę podbudowy zasadniczej w km 3+400 do km 3+630
- wykonano ścieki skarpowe oraz ściek korytkowy od strony P4

Branża mostowa
- zakończono wykonywanie materacy za przyczółkami P1 i P4
- wykonano warstwy podkładowe z chudego betonu pod płyty przejściowe
- zabetonowano płyty przejściowe oraz dylatacje na podporach P1 i P4
- rozpoczęto montaż geokraty na stożkach – wykonano 50%
- rozpoczęto układanie schodów skarpowych
- wykonano warstwy podkładowe z chudego betonu pod kapy chodnikowe na dojazdach na podporze P1 i P4
- rozpoczęto zbrojenie kap chodnikowych na dojazdach

Branża elektryczna
- wykonano kable zasilające i oświetleniowe do km 4+200

Branża teletechniczna
- wykonano kanał technologiczny do km 4+200

IV. Ocena wykonanych robót.

Inspektor nadzoru branży mostowej

1) Zakończono zasypki przyczółków i wykonano płyty najazdowe. Wykonawca wykonał zbrojenie i sukcesywnie betonuje kapy chodnikowe. Wykonano schody skarpowe z betonowych elementów prefabrykowanych po jednej stronie.
2) Inspektor otrzymał do zatwierdzenia wnioski na deski gzymsowe, obrzeża, stopnie skarpowe, repery robocze. Czeka na przedstawienie dokumentów na żywice, materiały do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego i zabezpieczenia przed zabrudzeniem.
3) Inspektor zwraca uwagę na zachowanie BHP i ustawienie barier zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w obrębie płyty pomostu i na dojazdach.

Inspektor nadzoru branży drogowej

4) Jakość oraz tempo wykonywanych robót ocenia dobrze.
5) Wykonawca przedstawił do akceptacji dwie recepty na mieszankę SMA, jedną z asfaltem modyfikowanym do wbudowania w nawierzchnię jezdni a drugą z asfaltem wysokomodyfikowanym do wbudowania w nawierzchnię zatok postojowych.

ZDP Zamawiający

6) Nie ma uwag do jakości i tempa prowadzonych robót.

UG Terespol

7) Nie ma uwag.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl
NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

UG Zalesie

8) Nie ma uwag.

V. Sprawy techniczne.

1. Projektant uzupełnił projekt stałej organizacji ruchu o bariery ochronne przy drodze serwisowej nr 3, wzdłuż zbiornika na wody opadowe.

VI. Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.

Branża drogowa

- wykonanie warstwy ścieralnej na ciągu głównym w km od 0+000 do 3+600 oraz na drodze serwisowej w km od 0+000 do 1+204,30
- wykonywanie pobocza utwardzonego kruszywem
- wykonywanie barier drogowych zgodnie z projektem SOR

Branża mostowa

- zabetonowanie kap chodnikowych na dojazdach,
- ułożenie żywicy chemoutwardzalnej na kapach chodnikowych,
- hydrofobizacja obiektu,
- montaż kolektora odwodnieniowego.

Branża elektryczna

- dalszy montaż słupów oświetleniowych

Branża teletechniczna

- roboty wykończeniowe

Branża sanitarna

- montaż wpustów deszczowych

Prace projektowe – II etap:

- podział projektu na dwa odcinki

VII. Sprawy różne.

1. Protokół uzgodnień w sprawie nieodpłatnego przekazania działki PKP na rzecz Powiatu Bialskiego został przekazany do podpisania przez zarząd PKP.
2. Zorganizowane zostało spotkanie w siedzibie Zamawiającego. Ustalono, że drugi etap zostanie podzielony na dwa odcinki. Jeden poza działką PKP, gdzie Zamawiający dysponuje gruntem i można wydać już decyzję ZRiD. Natomiast odcinek na terenie PKP zostanie wykonany po zakończeniu procedury przekazania działki na rzecz powiatu.

VIII. Ustalenie terminu kolejnej narady.

Ustalono, że kolejna narada odbędzie się 04.08.2026r. o godz. 10.00.

Wszyscy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie odrębnym pismem.

UWAGI do zapisów w protokole, należy zgłosić w ciągu trzech dni od jego otrzymania.
BRAK UWAG oznacza akceptację treści protokołu.