INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

Nazwa zadania	Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 w formule zaprojektuj i wybuduj
Inwestor	Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21- 500 Biała Podlaska
Wykonawca Konsorcjum	Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o. o., Biała Podlaska Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TreDROM Sp. z o. o., Biała Podlaska
Nadzór inwestorski	INVESTCOM Sp. z o. o., ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska

PROTOKÓŁ NR 16
z Rady Budowy w dniu 22.09.2026r.

Notatkę sporządziła:	Magdalena Semeniuk – Investcom Sp. z o. o.

UCZESTNICY:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	E-mail / Telefon kom.	Firma
1	Krzysztof Salak	Kierownik sekcji			ZDP w Białej Podlaskiej
2	Bogdan Daniluk	Zastępca Wójta Gminy Terespol			Gmina Terespol
3	Tomasz Szewczyk	Wójt Gminy Zalesie			Gmina Zalesie
4	Eugeniusz Izdebski	Wiceprezes Zarządu			PW BUDOMEX
5	Wiesław Harasimiuk				PBD Tre-DROM
6	Piotr Drąg	Kierownik robót elektrycznych			PW BUDOMEX
7	Waldemar Malesa	Prezes zarządu			INVESTCOM
8	Dariusz Borowski	Inspektor nadzoru branży drogowej			INVESTCOM
9	Jan Frończuk	Inspektor nadzoru branży teletechnicznej			INVESTCOM
10	Grzegorz Bykowski	Inspektor nadzoru branży elektrycznej			INVESTCOM
11	Magdalena Semeniuk	Asystent ds. inwestycji			INVESTCOM

Program posiedzenia Rady Budowy

- **I.** Wizytacja budowy
- **II.** Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy.
- **III.** Omówienie postępu robót.
- **IV.** Ocena wykonanych robót.
- **V.** Sprawy techniczne.
- **VI.** Sprawy różne.
- **VII.** Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.
- **VIII.** Ustalenie terminu następnej narady.

I. Wizytacja budowy.

Podczas wizytacji budowy Wykonawca poinformował o zakresie wykonanych robót, planach na najbliższy okres oraz o problemach technicznych, które pojawiły się podczas realizacji robót.

II. Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy.

Prowadzący spotkanie, zapoznał zebranych z programem posiedzenia i po zaakceptowaniu porządku przystąpił do jego realizacji.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl
NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

III. Omówienie postępu robót.

Zgodnie z informacją Kierownika budowy wykonano następujący zakres prac:

Branża drogowa
- wykonywanie barier drogowych zgodnie z projektem SOR

Branża mostowa
- rozpoczęto montaż barier

Branża elektryczna
- montaż słupów oświetleniowych

Branża teletechniczna
- nie wykonywano

IV. Ocena wykonanych robót.

Inspektor nadzoru branży mostowej (nieobecny na naradzie przekazał informację telefonicznie)

1) Należy dopracować (dofrezować) nawierzchnię asfaltową przy dylatacjach, wpustach i wzdłuż krawężnika przy kapach chodnikowych.
2) Inspektor zwraca uwagę na zachowanie BHP i szczególną ostrożność podczas robót związanych z wykonaniem barier i poręczy. Na ten czas zostały zdemontowane zabezpieczenia tymczasowe.

Inspektor nadzoru branży drogowej

3) Wykonawca ustawił już bariery drogowe na dojazdach do wiaduktu.
4) Należy poszerzyć skarpy dojazdu do wiaduktu w obrębie słupów oświetleniowych, gdyż w obecnej sytuacji fundamenty słupów znacznie wystają ponad powierzchnię skarp.
5) Należy uporządkować pobocza. Wykosić trawę i usunąć chwasty tak aby po wykonaniu pobocza z kruszywa nie przerastały przez pobocze.
6) Wykonawca na bieżąco naprawia i uzupełnia rozmycia na skarpach po opadach.

Inspektor nadzoru branży elektrycznej

7) Jakość robót i współpracę z Wykonawcą ocenia dobrze.
8) Ustalono miejsce uszkodzenia kabla oświetleniowego. Został już naprawiony.

Inspektor nadzoru branży teletechnicznej

9) Nie ma uwag. W ostatnim okresie roboty nie były wykonywane.

ZDP Zamawiający

10) Nie ma uwag do jakości i tempa prowadzonych robót.
11) Prosi, aby jak najszybciej obsiać skarpy. Żeby zabezpieczyć je przed rozmywaniem.

UG Terespol

12) Nie ma uwag.

UG Zalesie

13) Nie ma uwag.

V. Sprawy techniczne.

1. Powiat Bialski nadal czeka na przekazanie działek PKP. Wszystkie uzgodnienia i dokumenty zostały już przekazane. Potrzebna jest tylko zgoda Ministra.
2. W związku z dużym opóźnieniem realizacji zadania, ze względu na przeciągającą się procedurę pozyskania działek PKP, konieczne stało się przedłużenie terminu na wykonanie robót. W tej sprawie zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami Inwestora, Wykonawcy i Nadzoru z udziałem radcy Prawnego Powiatu w celu ustalenia możliwości podpisania aneksu do umowy na przedłużenie terminu o kolejnych 10 miesięcy. Powiat opracuje propozycję Aneksu i przekaże do akceptacji przez gminę Terespol i Gminę Zalesie.

INVESTCOM
Spółka z o. o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl
NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

VI. Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc

Branża drogowa
- nie planowane

Branża mostowa
- montaż barier i barieroporęczy

Branża elektryczna
- nie planowane

Branża teletechniczna
- nie planowane

Branża sanitarna
- nie planowane

Prace projektowe – II etap:
- dalsze procedowanie decyzji ZRiD w podziale na dwa odcinki

VII. Sprawy różne.

1. Do uzgodnienia pozostaje jeszcze wypracowanie warunków porozumienia Powiatu Bialskiego z firmą AGROSTOP w sprawie wykonania parkingu.

VIII. Ustalenie terminu kolejnej narady.

Ustalono, że kolejna narada odbędzie się 27.10.2026r. o godz. 10.00.

Wszyscy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie odrębnym pismem.

UWAGI do zapisów w protokole, należy zgłosić w ciągu trzech dni od jego otrzymania.
BRAK UWAG oznacza akceptację treści protokołu.