INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

Nazwa zadania	Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 w formule zaprojektuj i wybuduj
Inwestor	Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21- 500 Biała Podlaska
Wykonawca Konsorcjum	Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX Sp. z o. o., Biała Podlaska Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TreDROM Sp. z o. o., Biała Podlaska
Nadzór inwestorski	INVESTCOM Sp. z o. o., ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska

PROTOKÓŁ NR 17
z Rady Budowy w dniu 29.10.2026r.

Notatkę sporządziła:	Magdalena Semeniuk – Investcom Sp. z o. o.

UCZESTNICY:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	E-mail / Telefon kom.	Firma
1	Agnieszka Stepiuk	Zastępca Dyrektora			ZDP w Białej Podlaskiej
2	Marek Sulima	Kierownik służby liniowej			ZDP w Białej Podlaskiej
3	Grzegorz Michaluk	Specjalista ds. mostowych			ZDP w Białej Podlaskiej
4	Bogdan Daniluk	Zastępca Wójta Gminy Terespol			Gmina Terespol
5	Piotr Gassa	Sekretarz Gminy Zalesie			Gmina Zalesie
6	Eugeniusz Izdebski	Wiceprezes Zarządu			PW BUDOMEX
7	Wiesław Harasimiuk				PBD Tre-DROM
8	Piotr Drąg	Kierownik robót elektrycznych			PW BUDOMEX
9	Waldemar Malesa	Prezes zarządu			INVESTCOM
10	Jacek Rogala	Inspektor nadzoru branży mostowej			INVESTCOM
11	Jan Frończuk	Inspektor nadzoru branży teletechnicznej			INVESTCOM
12	Magdalena Semeniuk	Asystent ds. inwestycji			INVESTCOM

Program posiedzenia Rady Budowy

- **I.** Wizytacja budowy
- **II.** Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy.
- **III.** Omówienie postępu robót.
- **IV.** Ocena wykonanych robót.
- **V.** Sprawy techniczne.
- **VI.** Sprawy różne.
- **VII.** Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.
- **VIII.** Ustalenie terminu następnej narady.

I. Wizytacja budowy.

Podczas wizytacji budowy Wykonawca poinformował o zakresie wykonanych robót, planach na najbliższy okres oraz o problemach technicznych, które pojawiły się podczas realizacji robót.

II. Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy.

Prowadzący spotkanie, zapoznał zebranych z programem posiedzenia i po zaakceptowaniu porządku przystąpił do jego realizacji.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl
NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

III. Omówienie postępu robót.

Zgodnie z informacją Kierownika budowy wykonano następujący zakres prac:

Branża drogowa
- wykonywano nawierzchnię ścieralną na wjazdach

Branża mostowa
- zakończono montaż barier, balustrady i osłon przeciwporażeniowych
- dziś wykonywane jest próbne obciążenie

Branża elektryczna
- zakończono montaż słupów oświetleniowych
- wykonano WLZ od ZK do szafki oświetleniowej

Branża teletechniczna
- nie wykonywano

Prace projektowe
- wydana została decyzja ZRiD na II etap inwestycji

IV. Ocena wykonanych robót.

Inspektor nadzoru branży mostowej

1) Potwierdza zakończenie montażu ekranów, barier, poręczy i bariero-poręczy na wiadukcie.
2) Należy wykonać jeszcze drobne poprawki: dofrezować nawierzchnię asfaltową przy dylatacjach, wpustach i wzdłuż krawężnika przy kapach chodnikowych oraz uzupełnić pobocza na dojazdach i uzupełnić nasypy przy schodach skarpowych.

Inspektor nadzoru branży drogowej (nieobecny, informacje przekazał przed naradą)

3) Nie ma uwag do jakości wykonywanych robót.

Inspektor nadzoru branży elektrycznej (nieobecny, informacje przekazał przed naradą)

4) Nie ma uwag.

Inspektor nadzoru branży teletechnicznej

5) Nie ma uwag. W ostatnim okresie roboty nie były wykonywane.

ZDP Zamawiający

6) Nie ma uwag do jakości i tempa prowadzonych robót.

UG Terespol

7) Nie ma uwag.

UG Zalesie

8) Nie ma uwag.

V. Sprawy techniczne.

1. Powiat Bialski nadal czeka na zgodę Ministra w sprawie przekazania działek PKP.
2. Ze względu na przeciągającą się procedurę pozyskania działek PKP, konieczne stało się przedłużenie terminu na wykonanie robót o 10 miesięcy. Powiat niezwłocznie opracuje propozycję Aneksu i przekaże do akceptacji przez gminę Terespol i Gminę Zalesie.

VI. Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc

Branża drogowa
- nie planowane

Branża mostowa
- nie planowane

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl
NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

Branża elektryczna
- nie planowane

Branża teletechniczna
- nie planowane

Branża sanitarna
- nie planowane

Prace projektowe – II etap:
- nie planowane

VII. Sprawy różne.

1. Do uzgodnienia pozostaje jeszcze wypracowanie warunków porozumienia Powiatu Bialskiego z firmą AGROSTOP w sprawie wykonania parkingu.

VIII. Ustalenie terminu kolejnej narady.

Ustalono, że kolejna narada odbędzie się 26.11.2026r. o godz. 10.00.
Wszyscy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie odrębnym pismem.

UWAGI do zapisów w protokole, należy zgłosić w ciągu trzech dni od jego otrzymania.
BRAK UWAG oznacza akceptację treści protokołu.