INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

Nazwa zadania	Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 w formule zaprojektuj i wybuduj
Inwestor	Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21- 500 Biała Podlaska
Wykonawca Konsorcjum	Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX sp. z o. o., Biała Podlaska Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TreDROM Sp. z o. o., Biała Podlaska
Nadzór inwestorski	INVESTCOM Sp. z o. o., ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska

PROTOKÓŁ NR 3
z Rady Budowy w dniu 11.07.2024r.

Notatkę sporządziła:	Magdalena Semeniuk – Investcom Sp. z o. o.
Należy rozesłać do:	Uczestników

UCZESTNICY:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	E-mail / Telefon kom.	Firma
1	Artur Rogulski	Dyrektor ZDP			ZDP w Białej Podlaskiej
2	Krzysztof Salak	Kierownik Sekcji budowy, nadzoru i zamówień publicznych			ZDP w Białej Podlaskiej
3	Michał Krasa	Oddział Funduszy			Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
4	Bogdan Daniluk	Zastępca Wójta Gminy Terespol			Gmina Terespol
5	Piotr Gassa	Kierownik referatu budownictwa i Inwestycji			Gmina Zalesie
6	Eugeniusz Izdebski	Prezes Zarządu			PW BUDOMEX
7	Wiesław Harasimiuk	Prezes Zarządu			PBD Tre-DROM
8	Tomasz Mikołajuk	Projektant			TMP PROJEKT
9	Waldemar Malesa	Prezes Zarządu			INVESTCOM
10	Magdalena Semeniuk	Asystent ds. inwestycji			INVESTCOM

Program posiedzenia Rady Budowy Nr 3

- **I.** Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy Nr 3.
- **II.** Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej narady.
- **III.** Omówienie postępu prac projektowych.
- **IV.** Sprawy różne.
- **V.** Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.
- **VI.** Ustalenie terminu następnej narady.

I. Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy nr 3.

Prowadzący spotkanie, zapoznał zebranych z programem posiedzenia i po zaakceptowaniu porządku przystąpił do jego realizacji.

II. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniej narady.

Protokół z poprzedniej narady został odczytany i przyjęty bez uwag.

INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

III. Omówienie postępu prac projektowych.

Projektant przedstawił informację na temat przebiegu prac projektowych:

1. Wykonane zostały badania geologiczne pod podpory wiaduktu.
2. Opracowane zostały mapy do celów projektowych na terenie Gminy Zalesie, na terenie Gminy Terespol oraz na terenie kolejowym zamkniętym
3. Zamawiający zatwierdził skorygowaną i uzupełnioną koncepcję przebiegu drogi i wiaduktu.
4. Trwają prace nad ustaleniem sposobu rozwiązania usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem i przeszkodami trenowymi. Kolidująca linia SN blisko początku projektowanego odcinka na terenie Gminy Zalesie zostanie skablowana i nie będzie kolidowała z projektowaną trasą.
5. Projektant wystąpi do UG Terespol z wnioskiem o ustalenie warunków usunięcia kolizji ścieżki rowerowej z wodociągiem.
6. Opracowano koncepcję przebudowy linii teletechnicznych. Nie ma kolizji z sieciami PLK. Projektant wystąpił o warunki techniczne do ORANGE, TELBIAL oraz do UG Zalesie i UG Terespol z prośbą o informację czy zlokalizowane są tam jeszcze sieci innych operatorów.
7. Projektant wystąpił do PKP Cargo i uzyskał zgodę na likwidację torów. Projektant czeka na oficjalne pismo – warunki usunięcia kolizji oraz zgodę na czasowe wejście na teren PKP Cargo.
8. Projekt podziału działek przekazano geodecie.
9. Linia do podziału działek PKP została przekazana geodecie.
10. Parking w pobliżu terminala Agrostop zostanie uwzględniony w zakresie decyzji ZRiD.

IV. Sprawy różne.

1. Zorganizowane zostało spotkanie w Starostwie Powiatowym z przedstawicielem PKP Nieruchomości w celu omówienia możliwości przeprowadzenia procedury nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Bialskiego terenu kolejowego – istniejącej drogi, znajdującego się w planowanym III odcinku pod budowę drogi i terenu pod podjazd na wiadukt od strony wschodniej, oraz pod drogę do ul. Robotniczej przy wiadukcie.
2. Zorganizowane zostało spotkanie w starostwie Powiatowym w sprawie omówienia koncepcji projektowej, ewentualnego podziału drogi na etapy i ustalenia procedury – pozwolenia na budowę czy decyzji ZRiD.
3. Zamawiający poinformował, że oświetlenie drogowe ma być zaprojektowane i wykonane zgodnie z PFU oraz zgodnie z odpowiedziami na pytania skierowane w trakcie procedury przetargowej.
4. Starosta i ZDP zaakceptowali lokalizację parkingu w pobliżu terminala Agrostop oraz uwzględnienia parkingu w decyzji ZRiD.

V. Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.

- uzgodnienie planu podziału nieruchomości z PKP Cargo i PKP Nieruchomości
- podziały nieruchomości
- wystąpienie o decyzję środowiskową i decyzję wodnoprawną
- rozpoczęcie prac nad projektami branżowymi

VI. Ustalenie terminu kolejnej narady.

Wstępnie ustalono, że kolejna narada odbędzie się w pierwszej dekadzie września. Wszyscy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie odrębnym pismem.

UWAGI do zapisów w protokole, należy zgłosić w ciągu trzech dni od jego otrzymania.
BRAK UWAG oznacza akceptację treści protokołu.