INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

Nazwa zadania	Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 w formule zaprojektuj i wybuduj
Inwestor	Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21- 500 Biała Podlaska
Wykonawca Konsorcjum	Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX sp. z o. o., Biała Podlaska Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TreDROM Sp. z o. o., Biała Podlaska
Nadzór inwestorski	INVESTCOM Sp. z o. o., ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska

PROTOKÓŁ NR 6
z Rady Budowy w dniu 27.11.2024r.

Notatkę sporządziła:	Magdalena Semeniuk – Investcom Sp. z o. o.
Należy rozesłać do:	Uczestników

UCZESTNICY:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon	E-mail / Telefon kom.	Firma
1	Artur Rogulski	Dyrektor ZDP			ZDP w Białej Podlaskiej
2	Krzysztof Salak	Kierownik Sekcji budowy, nadzoru i zamówień publicznych			ZDP w Białej Podlaskiej
3	Bogdan Daniluk	Zastępca Wójta Gminy Terespol			Gmina Terespol
4	Tomasz Szewczyk	Wójt Gminy Zalesie			Gmina Zalesie
5	Eugeniusz Izdebski	Prezes Zarządu			PW BUDOMEX
6	Wiesław Harasimiuk	Prezes Zarządu			PBD Tre-DROM
7	Tomasz Mikołajuk	Projektant			TMP PROJEKT
8	Waldemar Malesa	Prezes Zarządu			INVESTCOM
9	Magdalena Semeniuk	Asystent ds. inwestycji			INVESTCOM

Program posiedzenia Rady Budowy Nr 6

- **I.** Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy Nr 6.
- **II.** Omówienie postępu prac projektowych.
- **III.** Sprawy różne.
- **IV.** Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.
- **V.** Ustalenie terminu następnej narady.

I. Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy nr 6.

Prowadzący spotkanie, zapoznał zebranych z programem posiedzenia i po zaakceptowaniu porządku przystąpił do jego realizacji.

II. Omówienie postępu prac projektowych.

Projektant przedstawił informację na temat przebiegu prac projektowych:

1. Projektant uzgodnił ostatecznie geometrię wiaduktu i układ torowy na działce PKP Cargo. Wykonano już projekty budowlane i projekty techniczne sieci teletechnicznej, oświetlenia terenu, kanalizacji deszczowej.
2. Projektant złożył zbiorczą planszę sieci do uzgodnienia przez ZUDP w Starostwie Powiatowym. Projektant musiał wstrzymać się z uzgodnieniem do czasu wydania i

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl
NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

uprawomocnienia decyzji ZRiD na wniosek Gminy Terespol dotyczący odcinka ul. Kodeńskiej. Projektant złoży wniosek o podział działki dopiero po uprawomocnieniu decyzji ZRiD.
3. Projektant dostosował zakres parkingu na końcu odcinka do podziału zakresu decyzji ZRiD, o którą wnioskuje Gmina Terespol.
4. Dwa etapy: zakres na terenie Gminy Zalesie i wiadukt można już złożyć do uzgodnienia przez ZUDP, a teren kolejowy zostanie uzgodniony później.
5. Projektant przekazał plan zagospodarowania terenu do uzgodnienia przez Cargotor. Spółka Cargotor uzgodniła plan bez uwag i wystąpiła do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o przedłużenie odcinka projektowanej drogi do punktu fitosanitarnego.

III. Sprawy różne.

1. Ustalono, że konieczne jest zorganizowanie spotkania Starosty z Dyrektorem PKP Nieruchomości w sprawie ostatecznego ustalenia sposobu nieodpłatnego przekazania działki oraz ustalenia w jaki sposób można zrealizować końcowy odcinek drogi do punku fitosanitarnego.
2. Zamawiający przygotuje porozumienie w sprawie realizacji i finansowania robót związanych z budową parkingu Agrostop.

IV. Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.

- uzgodnienia zbiorczej planszy przez ZUDP w Starostwie Powiatowym
- wystąpienie o opinie do decyzji ZRiD
- złożenie wniosku o decyzję ZRiD

V. Ustalenie terminu kolejnej narady.

Wszyscy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie kolejnej narady odrębnym pismem.

UWAGI do zapisów w protokole, należy zgłosić w ciągu trzech dni od jego otrzymania.
BRAK UWAG oznacza akceptację treści protokołu.