INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania | Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 w formule zaprojektuj i wybuduj |
| Inwestor | Powiat Bialski, ul. Brzeska 41, 21- 500 Biała Podlaska |
| Wykonawca Konsorcjum | Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDOMEX sp. z o. o., Biała Podlaska<br>Partner – Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TreDROM Sp. z o. o., Biała Podlaska |
| Nadzór inwestorski | INVESTCOM Sp. z o. o., ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska |

# PROTOKÓŁ NR 7
# z Rady Budowy w dniu 19.02.2025r.

| | |
|---|---|
| Notatkę sporządziła: | Magdalena Semeniuk – Investcom Sp. z o. o. |
| Należy rozesłać do: | Uczestników |

UCZESTNICY:

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Telefon | E-mail / Telefon kom. | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Rogulski | Dyrektor ZDP | | | ZDP w Białej Podlaskiej |
| 2 | Krzysztof Salak | Kierownik Sekcji budowy, nadzoru i zamówień publicznych | | | ZDP w Białej Podlaskiej |
| 3 | Bogdan Daniluk | Zastępca Wójta Gminy Terespol | | | Gmina Terespol |
| 4 | Piotr Gassa | Sekretarz Gminy Zalesie | | | Gmina Zalesie |
| 5 | Eugeniusz Izdebski | Prezes Zarządu | | | PW BUDOMEX |
| 6 | Wiesław Harasimiuk | Prezes Zarządu | | | PBD Tre-DROM |
| 7 | Tomasz Mikołajuk | Projektant | | | TMP PROJEKT |
| 8 | Waldemar Malesa | Prezes Zarządu | | | INVESTCOM |
| 9 | Magdalena Semeniuk | Asystent ds. inwestycji | | | INVESTCOM |

**Program posiedzenia Rady Budowy Nr 7**

- **I.** Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy Nr 7.
- **II.** Omówienie postępu prac projektowych.
- **III.** Sprawy różne.
- **IV.** Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.
- **V.** Ustalenie terminu następnej narady.

## I. Przedstawienie i zatwierdzenie programu Rady Budowy nr 7.

Prowadzący spotkanie, zapoznał zebranych z programem posiedzenia i po zaakceptowaniu porządku przystąpił do jego realizacji.

## II. Omówienie postępu prac projektowych.

Projektant przedstawił informację na temat przebiegu prac projektowych:

1. Projektant poinformował o niewielkich zmianach dotyczących podziału zadania na zakresy. Pierwszy odcinek.
2. Projekt zagospodarowania terenu i zbiorcza plansza sieci została uzgodniona przez ZUDP.
3. Projektant złożył wniosek o decyzję ZRiD na pierwszy odcinek.

INVESTCOM
Spółka z o. o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 33
ul. Ks. Witolda 19/19 - biuro
Tel. 83 342-46-47 Fax. 83 342-42-44
e-mail: biuro@investcom.net.pl
www.investcom.net.pl

NIP 537-21-94-658 REGON 030817019 KRS 0000062101

**III. Sprawy różne.**

1. Zgodnie z ustaleniami odbyło się spotkanie Starosty z Dyrektorem PKP Nieruchomości w sprawie ostatecznego ustalenia sposobu nieodpłatnego przekazania działki nr 47. Wstępnie ustalono termin podpisania aktu notarialnego na wrzesień br. Do tego czasu trzeba przygotować wszystkie niezbędne dokumenty.
2. Zamawiający zorganizuje spotkanie z przedstawicielami Gminy Zalesie i Gminy Terespol w sprawie uzgodnienia możliwości finansowania pozyskania i wykupu terenu pod budowę dodatkowego parkingu przy Agrostop. Koszt wykupu gruntu znacznie przewyższ możliwości gmin. Konieczne będzie przygotowanie porozumienie w sprawie realizacji i finansowania robót związanych z budową parkingu Agrostop.

**IV. Plan prac na najbliższy okres – 1 miesiąc.**

- uzyskanie decyzji ZRiD na pierwszy odcinek
- opracowanie kompletu dokumentacji na pierwszy odcinek: projekty techniczne, SST, przedmiary i kosztorysy inwestorskie
- przygotowanie wniosku na drugi odcinek

**V. Ustalenie terminu kolejnej narady.**

Następna Rada Budowy zostanie zorganizowana w pierwszej dekadzie kwietnia.
Wszyscy zostaną powiadomieni o dokładnym terminie odrębnym pismem.

UWAGI do zapisów w protokole, należy zgłosić w ciągu trzech dni od jego otrzymania.
BRAK UWAG oznacza akceptację treści protokołu.